

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта**

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
2021г



Строительство нового ЛПН № 29

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 01.окт 20 21 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	100	
2	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	100	
3	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	100	
4	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	100	
5	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	100	
6	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	100	
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	15.06.2021	100	
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.06.2021	30.12.2021	0	в процессе выполнения

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Исполнительный директор

АО Харп-Энерго-Газ

А.А. Лапинский

(подпись)

2021г



Создание автоматической системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 01.окт 20 21 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	100	
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	20	в процессе выполнения
4	Организация автоматической системы	01.08.2021	01.12.2021		
6	Комплексное опробование оборудования	01.12.2021	31.12.2021		
7	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.2021	31.12.2021		

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

**У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта**

Утверждаю

Исполнительный директор

АО Харп-Энерго-Газ

А.А. Лалинский

(Подпись)

2021г



Наименование инвестиционного проекта

Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2х1500 кВт в соответствии с графиком исполнения

по состоянию на 01.окт 20 21 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	
2	Проектный этап	01.03.2021	01.06.2021	100	
3	Организационный этап	01.06.2021	01.07.2021	100	
4	Строительные работы	01.07.2021	01.11.2021	20	в процессе выполнения
5	Пусконаладочные работы	01.11.2021	10.11.2021		
6	Комплексное опробование оборудования	10.11.2021	20.11.2021		
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	20.11.2021	20.12.2021		
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	20.12.2021	30.12.2021		

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС**  
за 3 квартал 2021г.

Приложение  
№ 7.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010  
№ 114

Утверждено  
Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерго-Газ»  
А.А. Липинский  
(подпись)  
ноябрь 2021г.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на конец года	Объект финансируется (полученный год)						Основно (закрыто) работы на момент окончания периода, млн. рублей		Надлежащим образом выполнены работы, млн. рублей		Остаток невыполненных работ, млн. рублей		Уменьшение стоимости работ по результатам проведения мероприятий	Примечание к отчету
			I кв.		II кв.		III кв.		итого	за отчетный период	итого	за отчетный период	в том числе за счет			
			план	факт	план	факт	план	факт						план		
1	Техническое проектирование и разработка	158,46	158,46	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	58,46	58,46	36,9		
1.1	Инженерное проектирование и разработка															
1.2	Объект 1															
1.3	Объект 1															
1.4	Объект 1															
2	Иные строительные															
2.1	Иные строительные															
2.2	Иные строительные															
2.2.1	Иные строительные	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	32,80	работы по проектированию	
2.2.2	Иные строительные	148,80	148,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00				работы по проектированию	
3	Иные строительные															
3.1	Иные строительные															
3.2	Иные строительные															

\* В целях отчетности по  
\*\* План составлен утвержденной инвестиционной программой  
\*\*\* Накопительный итог за год  
Примечание: для объекта с разбивкой объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 3 квартал 2021г.

Утверждено

Исполнительный директор  
АО «Газпром-Газсервис»  
Александр Капинский  
М.П. (подпись)  
08  
2021г.  
Энерго-Газ


№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год)												Работы в процессе выполнения
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Др.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	1.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	130,84	83,33	0,0	0,0	0,0	0,0	83,33	83,33	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	130,84	83,33	0,0	0,0	0,0	0,0	83,33	83,33	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	для ОТКЛТК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Приложение №9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов  
за 3 квартал 2021г.

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Харьківэнергогаз»  
А.В. Сидоренко  
И.О. Подпись  
2021г.



№ п/п	Наименование проекта	план *										факт												
		2021 г.					2021 г.					2021 г.					2021 г.							
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	сумма	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	сумма	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	сумма	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	сумма			
1	Строительство мощи 110кВ/20	0	0	1,26	0	1,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Судание автоматической системы мониторингового учета в имприн (КСУ 73)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Строительство ТЭС, №проект: 12 (ранее ТЭА № 3,6 от 19/01/19 в соответствии с проектом)	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0

\* План в соответствии с утверждённой инвестиционной программой

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов**

Утверждаю

Исполнительный директор

АО «Харп-Энерго-Газ

Автомобильный округ «Харп-Энерго-Газ»  
Алтайский край, г. Салехард

М.п.  
08

(подпись)  
2021г



Наименование инвестиционного проекта

Строительство новой ТП №20

Отчетный период

3 квартал 2021г.

по состоянию на

01.окт 20 21г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства по общему сетевому графику*)	Сроки выполнения задач по укрупненному плану		факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.01.2019	20.01.2019	01.01.2019	10.03.2019	100	100		
2	Проектный этап	21.01.2019	30.06.2019	11.03.2019	30.08.2019	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2019	31.01.2020	01.09.2019	30.12.2019	100	100		
4	Строительные работы	01.02.2020	30.09.2020	01.01.2020	30.09.2020	100	100		
5	Пусконаладочные работы	01.10.2020	15.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	100	100		
6	Комплексное опробование оборудования	16.10.2020	30.10.2020	16.10.2020	30.10.2020	100	100		
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	01.11.2020	15.06.2021	01.11.2020	15.06.2021	100	100		
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	15.06.2021	30.12.2021	15.06.2021	нет	0	0	работы в процессе выполнения	

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов**

Утверждаю

Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерго-Газ»  
Далинский

М.П.  
08



Наименование инвестиционного проекта  
Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии

Отчетный период  
3 квартал **2021г.**

по состоянию на 01.окт 20 21г.

№ пункта укрупненного о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства по общему сетевому графику*)	Сроки выполнения задач по укрупненному плану				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	01.03.2021	01.07.2021	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.08.2021	100	100		
4	Организация автоматической системы коммерческого учета электрической энергии	01.08.2021	01.12.2021	01.08.2021		20	20	работы в процессе выполнения	
6	Комплексное опробование оборудования	01.12.2021	31.12.2021						
7	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	01.12.2021	31.12.2021						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

### Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждаю

Исполнительный директор

АО «Харп-Энерго-Газ»

Иван А. Лапинский

М.П. 08  
ноября 2021 г.



Наименование инвестиционного проекта  
Отчетный период  
по состоянию на

Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ГПА № 5,6 2х1500 кВт в котельном помещении  
3 квартал 2021г.  
01.окт 20 21г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану		факт		Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения работ в процессе выполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2021	01.06.2021	01.03.2021	01.06.2021	100	100		
3	Организационный этап	01.06.2021	01.07.2021	01.06.2021	01.07.2021	100	100		
4	Строительные работы	01.07.2021	01.11.2021	01.07.2021	нет	20	20	работы в процессе выполнения	
5	Пусконаладочные работы	01.11.2021	10.11.2021						
6	Комплексное опробование оборудования	10.11.2021	20.11.2021						
7	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	20.11.2021	20.12.2021						
8	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	20.12.2021	30.12.2021						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Форма представления показателей финансовой отчетности

Финансовые показатели за отчетный период 3 квартал 2021г

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)  
ноября 2021г

Наименование показателя



место учета	на конец отчетного квартала за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	103592077	
Чистая прибыль	25633614	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИГДА	50920345	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	123882584	
покупатели и заказчики	23148278	
авансы выданные	100734306	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты)	121242601	
облигационные займы	121242601	
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	0	
кредиты и займы*	0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	4992848	
по строительству		
по ремонтам		
по поставкам топлива	665945	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	4505942	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании	132 046 130	
Профинансировано на отчетную дату	83 333 333,33	
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\*По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

\*\*Примечание:

Отчет о техническом состоянии объекта  
за 3 квартал 2021г.

Утверждаю

Исполнительный директор

АО Харп-Энерго-Газ

А. А. Далинский



№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходных данных/документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+, -)	заключение Главного эксперта России (+, -)	заключение Главного эксперта автономного округа (+, -)	решение на строительство (+, -)	
1	Строительство новой ТП №20	2х630	(-)	(-)	2019	2021	(-)	(-)	(-)	(-)	
2	Создание автоматической системы коммерческого учета эл. энергии АСКУЭЭ	I комплекс учета	(-)	---	2021	2021	(-)	(-)	(-)	(-)	
3	Строительство ТЭС Харп-12 (2 этап) ТПА № 5,6 2х1500 кВт в контейнерном исполнении	2х1500	---	---	2021	2021	(-)	(-)	(-)	(-)	