

Исполнительный директор

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(поцись)

А.А. Лапинский  
(инициалы, фамилия)



(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

3а 1 квартал 2 018 г.

3a ГОД

№ 25 \_\_\_\_\_ апреля 2018 г.  
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup> 18 декабря 2015г приказ №389-Т

В Департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ ЯНАО (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения программы	инвестиционной программы,	сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестпрограмму
--	---------------------------	--

Модернизации системы электроснабжения поселка городского типа Харп муниципального образования Приуральский район, на 2015-2020 годы, утверждена 04 августа 2014г приказ №94-Т, внесены изменения приказ №40-Т от 09 июня 2017г, изменен срок реализации программы с 2015-2019гг на 2015-2020гг, объем финансирования изменен с 73,68млн.руб. (без НДС) на 78,65млн.руб. (без НДС).  
Изменение мероприятий: Модернизация ТП-27 заменено на Строительство ТП-27, стоимость строительства ТП-27 увеличилась до 23,74млн.руб(без НДС), модернизация ТП-20 заменено на строительство ТП-20.

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/ выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения <sup>2</sup> , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС										Отклонения <sup>2</sup>			Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость <sup>3</sup>	остаток <sup>4</sup> на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	из них за счет:							
								план <sup>3</sup>	факт <sup>4</sup>			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	ВСЕГО,				78,65	39,26	15,00	0,01	22,00	22,00	0	0	22,00						
1	Модернизация ЗРУ №2, 10кВ п. Харп	2015-2017	2017	2017	100	37,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	выполнено				
2	Строительство ТП №27	2017-2018	2019	нет	0,0	23,74	22,01	15	0,01	22,00	22,00	0,00	0,00	22,00	Работы в процессе выполнения				
3	Строительство ТП №20	2019-2020	2020	нет	0	17,25	17,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Начало реализации в 2019г				

Таблица 2

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>2</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	ВСЕГО,	15,00	0,01	14,99	100,0	Работы в процессе выполнения
A	Собственные средства, в т.ч.:	15,00	0,01	14,99	100,0	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	15,00	0,01	14,99	100,0	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	15,00	0,01	14,99	100,0	
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	15,00	0,01	14,99	100,0	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0	0	0	0	
A.2	Амортизационные отчисления	0	0	0	0	
A.3	Прочие собственные средства	0	0	0	0	
A.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	0	0	0	0	
B.1	Кредиты	0	0	0	0	
B.2	Займы	0	0	0	0	
B.3	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	
B.3.1	Наименование источника	0	0	0	0	
...						
B	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0	0	0	0	
Г.1	Лизинг	0	0	0	0	
	Справочно:	0	0	0	0	
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>	0	0	0	0	
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>	0	0	0	0	

- 
- 1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
  - 2 Нарастающим итогом за год.
  - 3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
  - 4 В ценах отчетного года.
  - 5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.