

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### У крупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Утверждаю

Исполнительный директор  
АО «А.А. Удальковский  
Энерго-Газ

М.П.  
14

Ноябрь 2022 г.  
Харьков



Реконструкция контрольно-пускового пункта ТЭС Харьков

Наименование инвестиционного проекта

по состоянию на 01.окт 2022 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	6
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022		в процессе выполнения

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

Исполнительное Управление  
АО «Харьэнергогаз»  
А.А. Лапинский  
Директор  
М.П. 14 ноября 2022 г.  
№ 108390000 \* г. Салехард

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ


по состоянию на 01.окт 20 22 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	6
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	100	
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	100	
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	100	
5	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	60	в процессе выполнения

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Приложение № 3.1  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Наименование инвестиционного проекта \_\_\_\_\_

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харь-12

по состоянию на 01.окт 20 22 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	100	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022		в процессе выполнения

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 3 квартал 2022г.

Приложение  
№ 71



№ п/п	Наименование объекта	Оценка стоимости работ, млн. руб. *	итого		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Оценка (закрыто актами исполнительных работ, млн. рублей)		Выявлено (офертные акты) (млн. рублей)		Остаток, выявленная отчетная программа *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Прочие отключенный			
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	итого	за отчетный квартал	итого	за отчетный квартал	участия регионов в реализации ИСЭ	участия регионов в реализации ИСЭ									
1	Техническое перевооружение и модернизация	2641	2641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1	Энергооборудование и материалы энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
1.2	Создание систем противоналедной и расeisной автоматики																								
1	Объект 1																								
1.3	Создание систем технического обслуживания																								
1	Объект 1																								
1.4	Установка устройств регулирования мощности и мощности																								
1	Объект 1																								
2	Новое строительство																								
2.1	Энергооборудование и материалы энергетической эффективности																								
1	Объект 1																								
2.2	Новое инженерное оборудование																								
2.2.1	Создание автоматизированной системы командного управления КСУС-293	1446	1446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		регион, в предоставлении	
2.2.2	Рекомендуемая компьютерная техника (ПК, серверы)	142	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		регион, в предоставлении
2.2.3	Рекомендуемая техника (ПК, серверы)	1076	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		регион, в предоставлении
3	Организационные мероприятия																								
3.1	Создание автоматизированной системы командного управления КСУС-293			0,937																					
3.2	Рекомендуемая компьютерная техника (ПК, серверы)																								
3.3	Рекомендуемая техника (ПК, серверы)																								


\* В ценах отчетного года.  
\*\* Дан отчет по инвестиционной инвестиционной программе.  
\*\*\* Дан отчет по инвестиционной инвестиционной программе.  
Примечание: Для сведений об объектах с перечнем объектов на ИС, БЭ и КЭ.

Отчет об использовании основных средств работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
 на \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ квартал 2022г.

№п/п	Наименование объекта	История факт-анализа						Финансово-экономические показатели						Финансово-экономические показатели на 01.01.2022		Финансово-экономические показатели на 01.07.2022		Финансово-экономические показатели на 01.09.2022		Финансово-экономические показатели на 01.10.2022		Финансово-экономические показатели на 01.11.2022		Финансово-экономические показатели на 01.12.2022		Финансово-экономические показатели на 31.12.2022			
		кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год	кварт	полг	полугод	год
1	Историческая информация	1244	1242	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241
1.1	Историческая информация в отрасли																												
1.2	Историческая информация в регионе																												
1.3	Историческая информация в стране																												
1.4	Историческая информация в мире																												
2	Информационно-аналитические материалы																												
2.1	Информационно-аналитические материалы в отрасли																												
2.2	Информационно-аналитические материалы в регионе																												
2.3	Информационно-аналитические материалы в стране																												
2.4	Информационно-аналитические материалы в мире																												
3	Материалы для подготовки отчета																												
3.1	Материалы для подготовки отчета в отрасли																												
3.2	Материалы для подготовки отчета в регионе																												
3.3	Материалы для подготовки отчета в стране																												

\* Сведения об объектах на территории Республики Крым в соответствии с законодательством Республики Крым.

\*\* Сведения о факте реализации инвестиционной программы в соответствии с отчетом о выполнении инвестиционной программы.




**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей**  
за   3   кварталг 2022г.

Приложение №8  
к Приказу Минэнерго России  
№ 470-Н/ЭС/2020-114

Исполнительный директор  
**Харпунеро Д.А.**  
г. Салаехад  
2022 г.

М.П. (подпись)  
14 ноября 2022 г.




№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]																Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.								
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Собственные средства	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	22,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.	Кредиты	22,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лицензии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	для ОТК/ТТК, в том числе	ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов  
за 3 квартал 2022г.**

Приложение №9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.09.2010 № 114




№ п/п	Наименование проекта	план *							факт					план *							факт				
		МВт, Гкал/час, квт, МВА, кВт							МВт, Гкал/час, квт, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, квт, МВА, кВт							МВт, Гкал/час, квт, МВА, кВт				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Создание автономной энергоузелной электростанции в пос. КСЗ-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Рекомендуемая мощность энергоузелной электростанции ТЭС Харит-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Рекомендуемая мощность энергоузелной электростанции ТЭС Харит-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

### Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Исполнительный директор  
АО «Харп-Энерджи»  
А.А. Далинский

М.П. (подпись)  
14 НОЯБРЬ 2022 г.



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

Отчетный период 3 квартал 2022г.

по состоянию на 01.окт 20 22 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	окончание	начало	окончание	факт	факт				
1	Предпроектный этап	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100				
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100				
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100				
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022				работы в процессе выполнения			

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



## Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Приложение № 11.1 к Приказу  
Минэнерго России от 24.03.2010 № 114

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭ

Отчетный период 3 квартал 2022г.

по состоянию на 01.окт 20 22 г.

Исполнительный директор  
АО «Харт Энерджи» Газ  
А.А. Лалинский

М.П. 14  
(подпись)  
ноябрь 2022 г.

Финансовый директор  
АО «Харт Энерджи» Газ  
А.А. Лалинский

М.П. 14  
(подпись)  
ноябрь 2022 г.

№ пункта укрупненно о сетевом графике	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		3		4		5					
		начало	окончание	начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100				
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	01.03.2021	01.07.2021	100	100				
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.08.2021	100	100				
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭ)	01.08.2021	31.12.2021	01.08.2021	31.12.2021	100	100				
6	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭ)	01.02.2022	31.12.2022	10.01.2022		60	60	работы в процессе выполнения			

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

### Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов

Утверждено


Исполнительный директор

АО Харп-Энерго-Газ

Ленинградский

М.П.

14



Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Отчетный период 3 квартал 2022г.

по состоянию на 01.окт 20 22 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному плану						Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало		окончание		факт					
		3	4	5	6	7	8				
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100				
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100				
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022	01.08.2022	100	100				
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022	01.08.2022				работы в процессе выполнения			

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности**

**Финансовые показатели за отчетный период 3 квартал 2022г.**

Исполнительный директор  
АО «Хард-Энтерпрайз»  
Александр Иванович  
М.п. 14  
ноября 2022 г.




**Наименование показателей**

1	2	3
место учета	на конц. отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	107 965 528	
Чистая прибыль	26 442 741	
Направленная распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕБИТДА	55 550 181	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	24 521 423	
покупатели и заказчики	17 591 882	
авансы выданные	6 929 541	
Собственный капитал		
* Замытый капитал (долгосрочные	124 448 376	
кредиты	124 448 376	
облигационные займы		
займы организаций		
прочие		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	18 877 994	
по ссудам		
по поставкам товара	1 816 773	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	15 464 731	
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании	22 199 428	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
финансирования		
Дефицит финансирования		
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Локальная по расчёту кредитного потенциала		

\* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.  
Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

Отчет о техническом состоянии объекта  
за 3 квартал 2022г.



М.П.  
14

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики				Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+/-)	заключение Главного эксперта России (+/-)	оформленный в соответствии с законодательством земельный (+/-)	разрешение на строительство (+/-)	
1	Создание автоматической системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	I комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(-)	(-)	(-)	(-)	
2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(-)	(-)	(-)	(-)	
3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	---	(-)	(-)	2022	2022	(-)	(-)	(-)	(-)	