

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)

августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.июл 2022 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022		в процессе выполнения
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022		

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)

августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта

Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ

по состоянию на 01.июл 2022 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	100	
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	100	
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	100	
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	100	
5	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	21,5	в процессе выполнения

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

### Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
11 августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

по состоянию на 01.июл 20 22 г.

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Выполнение (план)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончание (дата)		
1	2	3	4	5	6
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	100	
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	100	
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022		в процессе выполнения
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022		

\* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 2 квартал 2022г.



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
августа 2022г

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто) актами выполненных работ, млн. рублей		Введено (оформлено) актами вводимых объектов, млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Примечания отклонений					
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет							
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденного ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур						
	ВСЕГО	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1	Техническое перевооружение и модернизация																										
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																										
1	Объект 1																										
1.2	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																										
1	Объект 1																										
1.3	Создание систем телемеханики и связи																										
1	Объект 1																										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																										
1	Объект 1																										
2	Новое строительство																										
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																										
1	Объект 1																										
2.2	Прочее новое строительство																										
2.2.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					работы в проц. выполнения		
2.2.2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					работы в проц. выполнения		
2.2.3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					работы в проц. выполнения		
	<i>Справочно:</i>																										
3	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																										
3.1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ				0,057	0,057																					
3.2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.																										
3.3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.																										

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.  
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.



Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
за 2 квартал 2022г.



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

11 августа 2022г

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Работы в процессе выполнения
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.	Прочая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.	Прочая амортизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Возврат НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Прочие собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	22,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
2.1.	Кредиты	22,20	0,00	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
2.2.	Облигационные займы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Займы организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.	Средства внешних инвесторов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	Использование лизинга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	Прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	для ОГК/ТГК, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ДПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	вне ДПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/выводах объектов  
за   2   квартал 2022г.**

Приложение №9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
**А.А. Лапинский**

М.п. (подпись)  
11 августа 2022г

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт					МВт, Гкал/час, км, МВА, кВт				
		И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г	И кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2022г
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АСКУЭЭ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(Подпись)  
августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12

Отчетный период 2 квартал 2022г.

по состоянию на 01.окт 2022 г.

№ пункта укрупненно о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022				работы в процессе выполнения	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.



Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)

11 августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта Создание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ

Отчетный период 2 квартал 2022г.

по состоянию на 01.июл 20 22 г.

№ пункта укрупненого сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2021	01.03.2021	01.02.2021	01.03.2021	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2021	01.07.2021	01.03.2021	01.07.2021	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.08.2021	100	100		
4	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии ВЕРХНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.08.2021	31.12.2021	01.08.2021	31.12.2021	100	100		
6	Организация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии СРЕДНИЙ и НИЖНИЙ уровень (АСКУЭЭ)	01.02.2022	31.12.2022	10.01.2022		21,5	21,5	работы в процессе выполнения	

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)  
августа 2022г

Наименование инвестиционного проекта

Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12

Отчетный период

2 квартал 2022г.

по состоянию на

01.июл 2022 г.

№ пункта укрупненног о сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		план		факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Предпроектный этап	01.02.2022	01.03.2022	01.02.2022	01.02.2022	100	100		
2	Проектный этап	01.03.2022	01.07.2022	01.02.2022	01.07.2022	100	100		
3	Организационный этап	01.07.2022	01.08.2022	01.07.2022				работы в процессе выполнения	
4	СМР	01.08.2022	31.12.2022						

\* Заполняется согласно приложению 3.2.

**Форма представления показателей финансовой отчетности**

**Финансовые показатели за отчетный период** \_\_\_\_\_ **квартал 2022г.**



Утверждено  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский  
(подпись)  
августа 2022г

**Наименование показателей**

Место учета	на конец отчетного квартала/за отчетный квартал	Примечание
1	2	3
Выручка	76 932 358	
Чистая прибыль	23 934 076	
Направления распределения чистой прибыли:		
Дивиденды		
Другое (расшифровать)		
ЕВПДА	47920618	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	162970480	
покупатели и заказчики	13881214	
авансы выданные	149089266	
Собственный капитал		
* Заемный капитал (долгосрочные кредиты	130742763	
облигационные займы	130742763	
займы организаций		
Прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:		
кредиты и займы*		
кредиторская задолженность, в т.ч.:	12880915	
по строителям/подрядчикам		
по ремонтным работам	813373	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	11295862	
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>		
Всего потребностей в финансировании	22 199 428	
Профинансировано на отчетную дату		
Обеспеченность источниками финансирования		
Дефицит финансирования		
<i>Оценка кредитного потенциала</i>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2021 г.		
на период 2020 - 2022 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

\*То кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

Примечание: чистая прибыль-ожидаемое значение

Отчет о техническом состоянии объекта  
за 2 квартал 2022г.



Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО Харп-Энерго-Газ  
А.А. Лапинский

(подпись)

11 августа 2022г

№ п/п	Наименование направления/ проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации проекта		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	год начала строительства	год ввода в эксплуатацию	утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	разрешение на строительство (+; -)
1	Создание автоматической системы коммерческого учета эл.энергии АСКУЭЭ	1 комплекс учета	(-)	(-)	2021	2022	(-)	(-)	(-)	(-)
2	Реконструкция контрольно-пропускного пункта ТЭС Харп-12.	--	(-)	(-)	2022	2022	(-)	(-)	(-)	(-)
3	Реконструкция защитного ограждения ТЭС Харп-12.	--	(-)	(-)	2022	2022	(-)	(-)	(-)	(-)